



> Retouradres Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal  
Postbus 20018  
2500 EA DEN HAAG

**Ministerie van  
Infrastructuur en  
Waterstaat**

Rijnstraat 8  
2515 XP Den Haag  
Postbus 20901  
2500 EX DEN HAAG  
T 070-456 00 00  
F 070-456 11 11

**Ons kenmerk**  
RWS-2024/38878

**Bijlage(n)**  
2

Datum 23 januari 2025  
Onderwerp Eerste halfjaarrapportage 2024 Zuidasdok

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de eerste halfjaarrapportage 2024 over het programma Zuidasdok over de periode januari tot en met juni 2024. Met de halfjaarrapportages wordt u geïnformeerd over de voortgang van het programma in het betreffende halfjaar.

#### *Financiële ontwikkelingen*

In eerdere brieven (december 2023 en mei 2024) bent u geïnformeerd over het verwachte tekort op het programma van € 600 mln. tot € 800 mln. Deze verwachting is ongewijzigd. Het in de rapportage vermelde verschil tussen het beschikbare budget en de prognose van de eindkosten (budgetspanning) is € 544 mln. Daarnaast geeft het programma aan dat aanvullend rekening moet worden gehouden met een risico op hogere aanbestedingen als gevolg van markteffecten die spelen op het moment van de marktbenadering (ca. € 150 mln.). Er is € 87 mln. toegevoegd uit het Mobiliteitsfonds<sup>1</sup> voor de gunning van de Openbaar Vervoerterminal (OVT-2; verbreden en vernieuwen van de (bestaande) Minervapassage en verbreden bestaande treinperrons). Dit sluit aan bij het eerder gemelde beeld en past binnen de bandbreedte van het verwachte tekort.

#### *Voorkomen kostenstijging*

In deze verslagperiode is in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Zuidasdok onderzoek gedaan naar versoberingsmogelijkheden voor het programma Zuidasdok. In de brief van 20 juni jl. bent u geïnformeerd over het resultaat van dit onderzoek en de besluiten die het bestuurlijk overleg Zuidasdok heeft genomen.

---

<sup>1</sup> Bij de gunning van OVT-2 is er tijdelijk budget uit OVT-3 ingezet om het budgettaire tekort te dekken vooruitlopend op definitief budget. Er is € 87 mln. toegevoegd uit het Mobiliteitsfonds, waarbij wordt opgemerkt dat de verrekening met Amsterdam volgens de kaders van de procedurele en financiële afspraken over Zuidasdok nog moet plaats vinden.

*Voortgang*

In bijgevoegde rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van het programma. Voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid verlopen de werkzaamheden voorspoedig. Ook de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer staat aan de vooravond van grootschalige uitvoeringswerkzaamheden. Voor knooppunt Amstel wordt gewerkt aan de aanbesteding. Voor het project tunnel is ingestemd met de gunning; met uitwerking van het voorontwerp van de volledige scope (zuidelijke en noordelijke tunnel) en realisatie van de zuidelijke tunnel. Een besluit over de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel wordt op een later moment genomen; uiterlijk in de tweede helft van 2025.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Barry Madlener