

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Schadeherstel en
Gaswinning Groningen

Auteur

[Redacted]

TER BESLISSING

Datum

26 januari 2023

Kenmerk

PDGGO-DSGG / 26073386

Kopie aan

Bijlage(n)

3

nota

Nota Planning ingebruikname nieuwe
stikstofinstallatie in Zuidbroek

Parafenroute

[Redacted]

Aanleiding

GTS heeft u op 19 en 26 januari jl. per brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (Zuidbroek II). De oplevering staat nu gepland voor 1 oktober 2023. GTS verwacht dat deze nieuwe vertraging geen impact heeft op de Groningenwinning in het huidige gasjaar. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft u op 24 januari jl. verzocht om een reactie te geven op het nieuwsbericht van RTV Noord 'Nog geen duidelijkheid over oplevering Zuidbroek'.

Geadviseerd besluit

- De Tweede Kamer met bijgaande brief te informeren.
- De twee brieven van GTS en uw brief aan GTS als bijlage mee te sturen.

Kernpunten

- GTS meldt dat Air Products de overeenkomst met Ballast Nedam Industriebouw heeft beëindigd en dat dit impact heeft op de werkzaamheden aan de stikstofinstallatie. AP moet een nieuwe onderaannemer aantrekken. Als gevolg hiervan kan GTS op dit moment geen gedetailleerde planning leveren.
- Op basis van de huidige inzichten zullen de werkzaamheden, het testen en inbedrijfstelling van de volledige stikstofinstallatie, met een capaciteit van 180.000 m³/uur, 1 oktober 2023 gereed zijn.
- Als een gefaseerde oplevering wordt aangehouden, waarbij de drie afzonderlijke eenheden met tussenpozen van één maand worden opgeleverd, dan is de bouw van de eerste eenheid in het voorjaar gereed en alle eenheden in de zomer.
- Daarna volgt de test- en inbedrijfstellingsfase, die naar verwachting twee tot drie maanden per eenheid duurt. Als ook deze laatste stap gefaseerd

kan worden uitgevoerd, is de volledige stikstofinstallatie 1 oktober 2023 gereed, aldus GTS.

- GTS geeft aan te ondersteunen daar waar mogelijk opdat de werkzaamheden en testen eerder worden afgerond. GTS zal de markt informeren indien capaciteit eerder beschikbaar is dan 1 oktober 2023.
- De vertraging heeft geen impact op de gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023. De huidige gasvraag is door de hoge gasprijzen relatief laag, waardoor de gemiddelde inzet van de huidige stikstofinstallaties circa 90% is sinds het begin van het gasjaar. Ook door de maatregelen die het kabinet heeft getroffen, zoals het vullen van de gasopslagen en het aanleggen van LNG-terminals, heeft de vertraging geen effect op de gaswinning uit het Groningenveld.
- In de Kamerbrief gaat in u op nieuws van de nieuwe vertraging, de planning van de ingebruikname en spreekt u uw onvrede uit over de gang van zaken en dat de bouw zeer hoge prioriteit voor u heeft.